

پروژه‌های عمرانی دانشگاه در سال ۱۳۹۷

ردیف	عنوان پروژه	زیربنا (مترمربع)	تعداد تخت	پیشرفت فیزیکی پروژه	
				ابتدای ۱۳۹۷	انتهای ۱۳۹۷
۱	احداث ساختمان جدید بیمارستان رازی	۱۸۴۴۵	۱۶۰	۷۹٪	۹۱٪
۲	احداث مرکز آکادمیک و طرح توسعه بیمارستان فارابی	۴۲۷۳۱	۱۷۴	۳۰٪	۴۱٪
۳	احداث بیمارستان شریعتی شماره ۲ (منطقه ۲۲)	۱۰۷۵۰۶	۸۶۰	۱۲٪	۳۴٪
۴	احداث ساختمان اورژانس، شیمی درمانی و غربالگری بیمارستان شریعتی	۴۸۱۵	۴۰	۷۵٪	۹۵٪
۵	بازسازی اساسی ساختمان قدیم مجتمع بیمارستانی یاس	۱۰۰۰۰	۱۲۴	۵۰٪	۱۰۰٪
۶	احداث بیمارستان مهدی کلینیک	۱۰۵۰۰۰	۸۲۸	۴۳٪	۶۹٪
۷	احداث بیمارستان اسلامشهر	۳۵۹۹۵	۴۰۳	۴۵٪	۵۱٪
۸	احداث بیمارستان جایگزین انستیتو کانسر	۴۹۸۲۵	۵۴۰	۱۰٪	۱۳٪
۹	احداث بیمارستان خیریه نیکان‌اندیش الهام	۱۴۳۵۰	۱۶۰	۵٪	۱۵٪
۱۰	احداث بیمارستان کودکان حکیم (منطقه ۱۸)	۲۵۰۰۰	۲۵۰	۳٪	۷٪
۱۱	احداث بیمارستان زنجیره امید (تخصصی اطفال)	۷۰۵۰۰	۵۴۰	۳٪	۷٪
۱۲	کلینیک بیمارستان روزبه	۸۵۰۰	-	-	۳٪
۱۳	احداث پلی کلینیک تخصصی امیرالمومنین ^(ع) بیمارستان شریعتی	۲۱۵۰	-	۸۰٪	۹۸٪
۱۴	احداث ساختمان اورژانس و طرح توسعه مجتمع بیمارستانی امیراعلم	۵۰۰۲	-	-	۵٪
۱۵	احداث کلینیک مجتمع بیمارستانی امیراعلم	۹۲۵	-	-	۱۰۰٪
۱۶	احداث خوابگاه گلستان ۵ (کوی دانشگاه)	۴۶۰۰	-	-	۱۰٪
۱۷	احداث خوابگاه بوستان ۶ (کوی دانشگاه)	۴۴۵۰	-	-	۲۸٪
۱۸	بازسازی و مرمت نما و فضاهای داخلی ساختمان اصلی دانشکده پزشکی	۱۸۰۰	-	۱۰٪	۶۷٪
۱۹	احداث پارکینگ طبقاتی مجتمع بیمارستانی امام خمینی ^(ع) و دانشکده پرستاری و مامایی	۳۶۰۰۰	-	۳۶٪	۴۲٪